



## Kooperation der Unterhaltungsverbände

Hase-Bever  
Mittlere Hase  
Hase-Wasseracht  
Untere Hase

## Baustellentagebuch

**Anschluss eines Altarmes mit Herstellung einer Sekundäraue durch Rückverlegung einer Hochwasserschutzverwallung an der Hase nördlich der Nordtangente in der Stadt Bramsche**


Projekträger: Landkreis Osnabrück

Bauzeitraum: 19.05. bis 15.07.2015

Baukosten: 38.163,88 €

Ausführende Firma: Walter Meyer Erd- und Kulturbau GmbH, 49635 Badbergen

Bauleitung: Dachverband Hase



Ausführungsskizze v. 03.03.2015 (Landkreis Osnabrück)

<p>19.05.2015</p>	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Vorbereitung der neuen Verwallung durch Abtrag des Oberbodens</p> <p>Instandsetzung der Zuwegung</p>	
<p>20.06.2015</p>	<p>Vorbereitung der neuen Verwallung durch Abtrag von Oberboden</p> <p>Vorbereitung für den Anschluss des Altarmes</p>	 
<p>21.06.2015</p>	<p>Abschluss des Oberbodenabtrages</p>	

















	<p>Vollständiger Abtrag der vorhandenen Verwallung</p>	
<p>09.06.2015</p>	<p>Fertigstellung des Stillgewässers</p>	
<p>10.06.2015</p>	<p>Profilierung der neuen Verwallung Fertigstellung des Stillgewässers</p>	
<p>11.06.2015</p>	<p>Fertigstellung der neuen Verwallung</p>	





15.07.2015	geeggte Fläche als Vorbereitung für die Einsaat von Regio-Saatgut  Feuchtbiotop mit Totholzanreicherung	
------------	---	--

Aufgestellt:  
Essen (Oldb.), im Juli 2015

Jürgen Herpin  
Dipl. Ing.